

Утверждаю:
 Директор ООО УК «ПОК и ТС»
 М.А.Расказова
 «15» 20 16 г.

План - график ремонтных работ МКД ул. Явтысого, д. 3-А

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Отмостка частично разрушена поросла травой	Текущий ремонт. Июль 2016 год.
2	Стены и фасады	Удовлетворительно.	
3	Перекрытия	Удовлетворительно.	
4	Крыши	Удовлетворительно.	
5	Оконные и дверные заполнения	Удовлетворительно.	
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно.	
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Настил крылец частично сгнил.	Текущий ремонт. Июль 2016 год.
8	Полы	Износ краски в ходовых местах	Текущий ремонт. Август 2016 год
9	Печи и очаги	Отсутствуют.	
10	Внутренняя отделка	. Трещины, вздутие гипсокартона на стенах. Утрата окрасочного слоя.	Косметический ремонт. Август 2016 год.
11	Центральное отопление	Удовлетворительно.	
12	Водопровод и канализация, ГВС	Удовлетворительно.	
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Ревизия.	Постоянно.
14	Вентиляция	Прочистка.	4 раза в год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Удовлетворительно.	Постоянно.
17	Внешнее благоустройство	.	

15.05.2016 г.

Инженер



И.В. Клементьев