



План - график ремонтных работ МКД ул. Лестная д. 47А

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Удовлетворительно.	
2	Стены и фасады	Сломаны доски облицовки. Изношено окрасочное покрытие.	Текущий ремонт, Август 2016 год
3	Перекрытия	Цокольное перекрытие имеет разрушение.	Текущий ремонт, Август 2016 год
4	Крыши	Удовлетворительно.	
5	Оконные и дверные заполнения	Необходима подготовка дверей, установка рам в слуховых окнах.	Текущий ремонт, Июнь-июль 2016 год.
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно.	
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Настил крылец частично сгнил.	Текущий ремонт, Июль 2016 год.
8	Полы	Износ досок в ходовых местах. Утерян окрасочный слой.	Текущий ремонт, Август 2016 год
9	Печи и очаги	Отсутствуют.	
10	Внутренняя отделка	Утрата окрасочного слоя на стенах.	Косметический ремонт, Август 2016 год.
11	Центральное отопление	Газ, котелки.	
12	Водопровод и канализация, ГВС	Выгребные ямы. Необходим ремонт настила ямы 1-го подвала.	Текущий ремонт, Август 2016 год
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Ревизия.	Постоянно.
14	Вентиляция	Проветка.	4 раза в год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Удовлетворительно.	Постоянно.
17	Внешнее благоустройство	Мусор на придомовой территории.	Май 2016 год.

30.05.2016 г.

Инженер

И.В. Клементьев