



МРСК «ПОК и ТС»
Рассказова
20 16 г.

План - график ремонтных работ МКД ул. Первомайская д. 15

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Удовлетворительно.	
2	Стены и фасады	Удовлетворительно.	
3	Перекрытия	Удовлетворительно.	
4	Крыши	Мусор на чердаке.	
5	Оконные и дверные заполнения	Необходима подгонка дверей и подвздо.	Текущий ремонт. Июнь-июль 2016 год.
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно.	
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Настил крылец частично слетел. На лестнице вени жидьцов.	Текущий ремонт. Июль 2016 год.
8	Полы	Износ краски в холловых местах.	Текущий ремонт. Август 2016 год
9	Печи и очаги	Отсутствуют.	
10	Внутренняя отделка	Отслоение штукатурного слоя от стен, потертость окрасочного слоя.	Текущий ремонт. Август 2016 год
11	Центральное отопление	Удовлетворительно.	
12	Водопровод и канализация, ГВС	Удовлетворительно.	
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Ревизия.	Постоянно.
14	Вентиляция	Профилактика.	4 раза в год.
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Удовлетворительно.	Постоянно.
17	Внешнее благоустройство	Отмостка частично разрушена поросла травой.	Капитальный ремонт (по графику кап. ремонтов, либо по решению собственников

17.05.2016 г.

Инженер

И.В. Клементьев