

Утверждаю:

Директор ООО УК «ПОК и ТС»



План - график ремонтных работ МКД ул. Заводская, д. 9А на 2017-18 гг..

№ п/п	Помещение, место осмотра	Вид неисправности или повреждения	Работы по устранению неисправности
1	Фундаменты	Отмостка частично разрушена поросла травой.	Текущий ремонт. Июнь-июль 2017 год.
2	Стены и фасады	Сломаны доски облицовки. Изношено окрасочное покрытие.	Капитальный ремонт (по графику кап. ремонтов, либо по решению собственников.)
3	Перекрытия	Удовлетворительно.	
4	Крыши	Нарушение сопряжений прогонов.	Текущий ремонт. Июнь-июль 2017 год.
5	Оконные и дверные заполнения	Остекление окон в туалетах.	Текущий ремонт. Июнь-июль 2017 год.
6	Межквартирные перегородки	Удовлетворительно.	
7	Лестницы, балконы, крыльца, подвалы	Настил крылец частично сгнил.	Текущий ремонт. Июль 2017 год.
8	Полы	Износ краски в ходовых местах	Текущий ремонт. Август 2018 год
9	Печи и очаги	Отсутствуют.	
10	Внутренняя отделка	Отслоение штукатурного слоя от стен. Утрата окрасочного слоя.	Косметический ремонт. Август 2018 год
11	Центральное отопление	Удовлетворительно.	
12	Водопровод и канализация, ГВС	Центральная канализация.	
13	Электроснабжение и электротехнические устройства	Ревизия.	Постоянно.
14	Вентиляция	Прочистка.	3 раза в год
15	Мусоропроводы	Отсутствуют.	
16	Специальные общедомовые технические устройства	Удовлетворительно.	Постоянно.
17	Внешнее благоустройство	Удовлетворительно.	

02.06.2017 г.

Ст. мастер

В.Ф. Михеев